




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

Página 1 de 3



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo		
000155	2021	30/04/2021	Ordinário		
Unidade Orçamentária					
0101	CÂMARA MUNICIPAL				
Cód. Red. Programa de Trabalho					
12	0101.0112200952.724-3390.39.00-01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				
Beneficiário					
SANTOS E COSTA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME					
CPF/CNPJ: 33.157.408/0001-20					
Endereço:					
N°					
Solicitante		Processo	Contrato		
		085/2021	013/2021		
Tipo Licitação	N° Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	N° Edital		
Convite Art.23-IIa	085/2021	19/04/2021	008/2021		
Controle Orçamentário		Fonte de Recursos			
Saldo Anterior:	1,628,052.48	01 - ORDINÁRIOS			
Valor Empenho:	38,894.10				
Saldo Atual:	1,589,158.38				
Especificação					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DA BAIA DE CONTENÇÃO DO GERADOR DA CMCg.					
Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. PREPARO MANUAL DE TERRENO COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	5	7.700	38.50
2	. BARRAÇÃO DE OBRA COM PAREDES E PISO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE 3", COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM E INSTALAÇÕES	M2	5	380.000	1,900.00
3	Placa de identificação de obra publica TIPO BANNER/PLOTTER	M2	2	195.000	390.00
4	. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	2.16	154.296	333.28
5	. REATERRO DE VALA/CAVA UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL	M3	1.23	20.000	24.60
6	. TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H, EM CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE DE 7,5T	TxKM	54	3.980	214.92
7	. CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL	T	5.4	27.450	148.23
8	. MÃO DE OBRA	H	16	19.800	316.80


AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

Página 2 de 3



Nota de Empenho

	DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS				
9	. MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO	H	16	12.300	196.80
10	. MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA	H	180	33.200	5,976.00
11	. CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 25MPA	M3	2.46	265.098	652.14
12	. PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM EM PAREDES DE 15CM	M2	12.25	48.149	589.83
13	. BARRA DE AÇO CA-25, SEM SALIENCIA OU MOSSA COEFICIENTE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO IGUAL A 1,5 DIAM. 6,3MM	KG	11.5	8.900	102.35
14	. BARRA DE AÇO CA-50, C/ SALIENCIA OU MOSSA COEFICIENTE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO IGUAL A 1,5 DIAM. 8 A 12,5MM	KG	25.5	7.150	182.32
15	. CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIÂMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	11.5	3.980	45.77
16	. CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS AÇO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	25.5	2.800	71.40
17	. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8	M2	12.25	61.680	755.58
18	. EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA	M2	15.32	27.320	418.54
19	. Contrapiso ou camada regularizadora em argamassa de cimento e areia traço 1:4 na espessura de 2,5cm	M2	12.33	24.149	297.76
20	. CAMADA DE BRITA 1, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM, ESPELHAMENTO MANUAL	M2	5	7.300	36.50
21	. PORTÃO DE FERRO DE DUAS FOLHAS SENDO UMA FIXA, MEDINDO 1,50X2M EM BARRAS DE 2"X3/8", ESPAÇADAS DE 10CM	M2	1.68	1,492.000	2,506.56
22	. GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM, FIO 5	M2	29.72	252.600	7,507.27
23	. CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E CAIXA RECEPTORA LATERAL MEDINDO 0,60X0,60X0,60M	UNID	1	1,211.400	1,211.40
24	. HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE DE 5/8" (16MM), COM 3,00MM DE COMPRIMENTO, FORNECIMENTO E	UNID	2	52.300	104.60

AVENIDA ALBERTO TORRES, 334 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO - RJ CEP: 28.035-581
CNPJ: 30.407.977/0001-99

Desenvolvido por SAPITUR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

Página 3 de 3



Nota de Empenho

25	COLOCAÇÃO . CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	2	5.880	11.76
26	. CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2	28.600	57.20
27	. CAIXA DE ATERRAMENTO, EM PVC. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2	31.300	62.60
28	. COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AÇO ZINCADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M2	22.96	190.800	4,380.76
29	. impermeabilização com manta base asfalto modificado com polímeros, esp. 4mm	M2	30.71	102.500	3,147.77
30	. PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEÁVEL EM CORES PARA APLICAÇÃO SOBRE CONCRETO, TIJOLOS, PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA	m ²	36.76	12.800	470.52
31	. PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRÍLICA	m ²	12.33	11.000	135.63
32	. GUINDASTE SOBRE RODAS, MEIA LANÇA, CAPACIDADE DE 6T	H	4	287.300	1,149.20
33	. GUINDASTE SOBRE RODAS, MEIA LANÇA, CAPACIDADE DE 6T	H	2	181.900	363.80
34	. BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	UNID	1	5,093.710	5,093.71

Valor Desconto: 0.00

Total Empenho: 38,894.10

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.: